

Konten	Inhalt	Status	Rahmenkredit 2010	Abrechnungs-	Zusätzliche	Endkosten-
			inkl. MWSt	stand bis 2017	Kosten ab 2017	prognose
			Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
M29	Zustandserfassung öffentliche Kanalisation	B	280'800.00			
M55	Zustandserfassung private Liegenschaftsentwässerung	B	561'600.00			
M60	Auswertung Kanal-TV öffentliche Kanalisation	B	21'600.00		44'000.00	
	Total M29 / M55 / M60		864'000.00	1'127'528.75	44'000.00	1'171'528.75
M2	Bereinigung Eigentumsverhältnisse Flurleitungen und Strassenentwässerung	B	54'000.00			
M56	Bereinigung Eigentumsverhältnisse private Kanalisation nach Y-Regel	B	43'200.00		25'800.00	
	Total M29/ M56 Eigentumsabgrenzung	B	97'200.00	16'343.15	25'800.00	42'143.15
M2-25	Überprüfung der im GEP ausgewiesenen hydraulischen Engpässe	A	-	151.20	-	151.20
M27	Neueinstellung Weiterleitmenge HE155	A	10'800.00	2'757.25	-	2'757.25
M28	Ergänzung Versickerungskataster für bestehende und neue Versickerungsanlagen	N	10'800.00	-	-	
M30	Abhängen Brunnen von der Mischwasserkanalisation	A	10'800.00	15'882.05	-	15'882.05
M35	Fremdwasserelimination: Messkonzept für die Gebiete Mösliweg-Höheweg, Jetzikofen und Kirchlindach Dorf	A	21'600.00	4'568.65		12'960.00
M41	Periodische Nachführung GEP / GEP Beratungen durch Holinger AG	A	21'600.00	13'876.70	-	13'876.70
M51	Erneuerung Abdeckung RA 371	A	21'600.00	13'335.85	-	13'335.85
M52	Behebung Infiltration RA 277	N	10'000.00	-	-	
M53	W118, Leutschenbach	N	13'500.00	-	-	
M54	Neubau Regenwasserleitung Aarematte	B / A	507'600.00	480'222.65	27'000.00	507'222.65
M7	Aktualisierung ZB Gewässer	N	10'500.00	-	-	
	<b>Total inkl. MWSt</b>		<b>1'600'000.00</b>	<b>1'674'666.25</b>	<b>96'800.00</b>	<b>1'779'857.60</b>

Status  
**N** Noch nicht begonnen  
**B** Teilweise abgeschlossen  
**A** Abgeschlossen